

**Mapa de Obras e Serviços de Engenharia**  
**UJ: Prefeitura Municipal de Amaraji**  
**Exercício: 2025**  
**Data de Expedição: 31/03/2026 14:00**

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Amaraji** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2025**

31 de março de 2026

**Flaucio de Araujo Guimaraes**  
**Prefeitura Municipal de Amaraji**

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Amaraji - (Fundo Municipal de Saúde de Amaraji)	Contrato com PC / ARP 064/2024	20520477000105 - HPS CONSTRUTORA LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO UMA NO LOTEAMENTO ALICE BATISTA E OUTRA NA RUA DA CANA, TODAS SITUADA NO MUNICÍPIO DE AMARAJI - PE	Hospital/P. Saúde	27/07/2024	Inacabada				
Prefeitura Municipal de Amaraji - (Fundo Municipal de Saúde de Amaraji)	Contrato com PC / ARP 005/2024	20520477000105 - HPS CONSTRUTORA EIRELI	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Hospital/P. Saúde	05/02/2024 à 22/07/2025	Concluída		R\$ 0.0000	R\$ 0.0000	R\$ 1,769,868.8800
Prefeitura Municipal de Amaraji	Contrato com PC / ARP 201/2024	20520477000105 - HPS CONSTRUTORA LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA	Poliesportiva	10/10/2024	Inacabada				



Documento Assinado Digitalmente por: FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES  
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento=966519b-c50d-48e9-b759-52588447e044e

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Amaraji	Contrato com PC / ARP 201/2024	20520477000105 - HPS CONSTRUTORA LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NO DISTRITO DE DEMARCAÇÃO - AMARAJI - PE EMENDA : EP 37 - SIMONE SANTANA.	Quadra Poliesportiva	10/10/2024	Inacabada				
Prefeitura Municipal de Amaraji	Contrato com PC / ARP 181/2024	20520477000105 - HPS CONSTRUTORA LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DA ESTRADA DE MACAQUINHO - AMARAJI-PE - EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL FERNANDO RODOLFO Nº 202439850002	Pavimentação	28/08/2024	Inacabada		R\$ 0.0000	R\$ 0.0000	R\$ 2,173,900.0000
Prefeitura Municipal de Amaraji	Contrato com PC / ARP 153/2024	13350372000190 - PROMOV EMPREENDIMENTOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPERANÇA PARK E CALÇADÃO DE CIRCULAÇÃO NAS MARGENS DA PE 71/63 (ÁREA URBANA) - AMARAJI-PE. - EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO ESTADUAL ABIMAEEL SANTOS - TERMO 172/2024	Praça/Parque	01/08/2024	Inacabada		R\$ 0.0000	R\$ 0.0000	R\$ 1,534,926.3800
Prefeitura Municipal de Amaraji	Contrato com PC / ARP 144/2025	05244095000102 - 05.244.095 LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA PONTE SOBRE O RIO AMARAJI NO ENGENHO RIACHÃO DO SUL NO MUNICÍPIO DE AMARAJI - PE	Outros	25/11/2025 à 05/01/2026	Concluída		R\$ 103,449.5700	R\$ 103,449.5700	R\$ 46,689.0700
Prefeitura Municipal de Amaraji	Contrato com PC / ARP 118/2025	05244095000102 - 05.244.095 LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DA RUA PROJETADA 01, REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM DA RUA GURIATÁ NO BAIRRO RECANTO DOS	Pavimentação	17/11/2025	Em andamento				

Documento Assinado Digitalmente por: FLAUCIO DE ARAUJO GUMARAES  
 Acesso em: https://eicr.ce.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigo=documento:96c65f9b-c50b-48e9-b759-5258a84ad47e



<b>Unidade Subunidade</b>	<b>Instrumento Jurídico</b>	<b>Contratado</b>	<b>Estágio do IJ</b>	<b>Descrição da obra</b>	<b>Naturezas da obra</b>	<b>Data de início Data Conclusão</b>	<b>Situação da Obra</b>	<b>Convênios associados</b>	<b>Valor Liquidado/ Medido acumulado</b>	<b>Valor Pago Acumulado</b>	<b>Saldo Contratual</b>
Prefeitura Municipal de Amaraji	Contrato com PC / ARP 118/2025	05244095000102 - 05.244.095 LTDA	Concluído - Fim de vigência	PÁSSAROS NO MUNICÍPIO DE AMARAJI - PE.	Pavimentação	17/11/2025	Em andamento				
Prefeitura Municipal de Amaraji	Contrato com PC / ARP 006/2025	05244095000102 - 05.244.095 LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE SOBRE O RIO AMARAJI NO ENGENHO NÃO PENSEI NO MUNICÍPIO DE AMARAJI - PE.	Outros	24/01/2025 à 20/03/2025	Concluída				

